

Отчет по итогам отопительного сезона 2019/2020 года

Техническая готовность котельных Кленовая и Заречная к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года составила 100 процентов. В межотопительный период проведено плановое техническое обслуживание оборудования, включая поверку средств измерения. Проведена приемка гидроиспытания сетей воинской части.

Начало отопительного сезона в целом прошло организовано. К 26 сентября котельная Заречная увеличила циркуляцию по тепловым сетям в объеме, соответствующем режиму центрального отопления. Котельная Кленовая запустила сеть центрального отопления с минимальной температурой 37 °С. Все потребители были подключены в срок, с параметрами теплоносителя по температурному графику.

В целом отопительный сезон 2019/2020 года проведён без нарушений. Ограничений в теплоснабжении и поставке коммунальных ресурсов потребителям ООО «СТЭК» не допускалось. Теплоисточники работали в штатных режимах согласно температурным графикам.

Для устранения технологических нарушений в аварийная бригада находилась в состоянии постоянной готовности. В целях обеспечения контроля за состоянием объектов и оперативного принятия решений при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и тепловых сетях, в праздничные дни были организованы дежурства ответственных должностных лиц.

Составлен график ППР и проведен ремонт оборудования в июне 2020г. в полном объеме, Заменен бак-деаэратор в котельной по ул. Заречная.

Проведены режимно-наладочные испытания котлов на котельной Заречная. Проведена модернизация второй линии учета газа на котельной Заречная, установлен современный расходомер с электронным вычислителем ЕК-270.

Разработана программа энергоэффективности на котельные Кленовая и Заречная.

Проводится комплекс работ по диспетчеризации котельных.